

Piippolan Kyläyhdistys ry:n
Piippolan Vaarin Leikkipuisto - hanke

11.08.2023

Sisällys

1. Hankeen taustaa	3
2. Hankkeen tavoite: Leikkipuiston rakentaminen Piippolan kylätaajamaan	4
3. Perustelut hankeen rahoitukselle	5
3.1. Hankeen yleishyödyllisyys	
3.2. Rahoitussuunnitelma	
3.3. Resurssit	
4. Rakennuspaikka	7
4.1. Tontin omistus	
5. Hankeen toteuttajat	8
6. Aikataulu	8
7. Leikkipuiston kalusteet	8
8. Leikkiväline hankinnat	8
8.1. Leikkipuiston välineiden turvamääritykset	
9. Vaadittavat perustus- ja pohjatyöt	10
10. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelmat	11
10.1. Hankintojen kilpailuttaminen ja kustannustason selvittäminen	
11. Hankkeen kokonaiskustannukset tiivistettynä	11
11.2. Eritelty kustannusarvio ja talkootyöt	
11.3. Hankkeen kustannusarvio- taulukko	
12. Miten huomioimme kestävän kehityksen periaatteet?	14
13. Riskianalyysi	14
14. Suunnitelman jatkotoimenpiteistä	14

1. Hankeen taustaa

Siikalatvalla vallitsee lasten ja nuorten osalta vahva eriarvoisuus kylien kesken. Piippolassa on hyvin puutteelliset harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuudet verraten muihin kyliin. Piippolan kylän alueelta puuttuu lapsille suunnattu leikkipaikka, vanhat leikkipaikat on aikaa sitten purettu pois. Päiväkodin piha-alue ei mahdollista arkipäivisin leikkimahdollisuutta, eikä ala-asteen piha-alue sovi taaperoikäisille.

Vaikka kyseessä on ensisijaisesti leikkipaikka, voi siinä poiketa ja viettää aikaansa kuka tahansa kuntalainen. Hanke toimii esimerkkinä, miten yhdistykset voivat osallistua yhteisten alueiden kehittämiseen Siikalatvalla, ja haluammekin rohkaista muitakin toimijoita mukaan.

Leikkipaikan kehittämismahdollisuudet ovat rajattomat. Tulevaisuudessa on mahdollista laajentaa puistoa ja luoda ulkokuntoiluvälineille alue ja esimerkiksi senioreille suunnatuksi kohtaamispaikka ulkoliikunnan merkeissä. Kenties joku aktiivinen seniori innostuu ryhtymään kylämummiksi tai -vaariksi kylän lapsiperheille.

Hanke toteutetaan Piippolan Kyläyhdistyksen toimesta vapaaehtoisvoimin. Yhdistys teki vuosikokouksessa päätöksen jäsenmaksujen käyttöönotosta toimintakaudelta 2023 eteenpäin, joka samalla mahdollistaa jäsenrekisterin ylläpidon sekä kerryttää varoja yhdistyksen kassaan. Yhdistyksellä on vankka sija Piippolan kylän toimijana. Yhdistys osallistuu kylän kehittämistoimintaan sekä suunnittelee ja järjestää asukkaiden viihtyvyyttä lisääviä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita, tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä kunnan, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Siikalatvan kunta järjesti 2022 vuoden loppupuolella osallistavan budjetoinnin äänestyksen, jonka myötä kunta kohdensi 10 000€ Leikkipuisto Piippolaan - hankeelle käytettäväksi vuoden 2023 budjettiin ja lähestyi kyläyhdistystä hankeen eteenpäin viemisessä.

2. Hankeen tavoite: Leikkipuisto rakentaminen Piippolan kylätaajamaan

Tavoitteena on toteuttaa Piippolan kylälle nykypäivän turvallisuusvaatimuksia noudattava ja lapsiperheitä palveleva leikkipuisto. Ulkoleikkipuisto edistää hyvinvointia, kehittämällä tasapainoa sekä motoriikkaa kaiken ikäisillä lapsilla ja mahdollistaa kotona lasten kanssa oleville vanhemmille kohtaamispaikan kylän pinnassa. Tarkoituksena on luoda mahdollisuus kohdata muita lapsiperheitä ja kuntalaisia arkena.

Kohtaamiset leikkipuistossa lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia, tarjoten vanhemmille vertaistukea ja lapsille arkeen mielekästä tekemistä. Luomme kyläyhteisön lapsiperheille kohtaamispaikan. Leikkipuisto myös tukee kotouttamista sekä auttaa juurtumaan uuteen yhteisöön. Leikkipuisto tekee kylästä entistä elinvoimaisemman, parantaa kylän asumisviihtyvyyttä sekä kasvattaa kylän vetovoimaisuutta lapsiperheiden keskuudessa. Haluamme taata monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotta perheet pysyvät Piippolassa.

Leikkipuistohanke luo myös yhteistyötä eri toimialojen kesken, sekä vahvistaa kylän voimavaroja, luo verkostoja naapurikyliin sekä mahdollistaa kylälle laajemmassa mittakaavassa jatkumon hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi.

Taloudellisesti heikommassa asemassa olevin lasten osalta, kaikilla ei ole mahdollisuutta kulkea naapurikyliin leikkipuistojen perässä. Mahdollistamme kaikille maksuttoman omankylän leikkipuistokokemuksen, jolla luodaan tasavertaisuutta lapsiperheiden keskuuteen.

3. Perustelut hankeen rahoitukselle

Piippola on kasvava kylä, vuonna 2021 Piippolaan syntyi Siikalatvassa eniten lapsia. Nämä vuonna 2021 syntyneet lapset ovat tulevaisuuden Siikalatva. Piippolan kylätaajama on ollut jo vuosikymmenet ilman nykyaikaista leikkipuistoa joka toimisi kohtaamispaikkana lapsiperheille, leikkipaikkana perhepäivähoidon lapsille sekä vetovoimatekijänä koko kylän elinvoimaisuuden tukemiseksi.

Leikkipuistolla mahdollistamme Piippolan lapsille samoja leikin mahdollisuuksia kuin on muidenkin Siikalatvan kylien lapsilla on.

Vapaaehtoinen, talkoohenkinen sekä oikean asiantuntemuksen omaava Leikkipuiston ydintyöryhmä vastaa hankeen toteutuksesta sekä etenemisestä. Leikkipuiston lisäksi kyläyhdistyksellä on halu kehittää kyseistä aluetta kokonaisvaltaisesti, luoda virkistys- ja ulkolupaikka muidenkin käyttäjäryhmien näkökulmasta.

3.1. Hankeen yleishyödyllisyys

- Mahdollistaa Piippolan kylästä entistä elinvoimaisempi
- Parantaa kylän asumisviihtyvyyttä
- Kasvattaa lapsiperheiden vetovoimaisuutta
- Toimia koko kylän yhteiseksi hyväksi
- Kehittää ja luoda kylätaajamaan monipuolisia ulkoliikunnan mahdollisuuksia

Leikkipuisto tulee sijaitsemaan keskeisellä paikalla Piippolan kylätaajamassa ja on kaikkien ilmaisessa sekä vapaassa käytössä. Sijainti mahdollistaa myös jatkohankkeiden mahdollisuuden sekä leikkipuistotoiminnan kehittämisen, esim. pienten lasten liikuntaleikkikoulun kokontumispaikka ja lasten syntymäpäiväjuhlien viettopaikka, viressä kun on urheilukenttä, kylätupa ja asukas- ja kulttuuritalo monine mahdollisuuksineen.

3.2. Rahoitussuunnitelma

Hankkeen rahoitus koostuu Leader rahoituksesta sekä omarahoitusosuudesta joka koostuu talkootyön määrästä, varainkeruulla ja myyjäisillä kerätyistä varoista sekä yrityslahjoituksin ja mainospaikkamyynnein saaduista varoista.

Leader rahoitusta haetaan kattamaan rakennusvaiheen materiaalikuluja, leikkivälinehankintoja, leikkipuistoalueen pohjan sekä perustuksien maaineiden kustannukset, puiston kalusteet sekä istutukset ja aitamateriaalit.

Hankerahoituksen turvin pyritään saavuttamaan toimiva kokonaisuus, jonka rinnalla kulkee vahvana talkootyön voima. Yhteisöllisyyden avulla sekä paikallisella yhteistyöverkoston tuella mahdollistetaan talkootyö kattamaan työkustannuksia.

3.3. Resurssit

Hankkeessa tehtävä työ resursoidaan tarkoituksenmukaisesti vastaamaan hankkeen ydintiimin vahvuuksia sekä ammatillisia lähtökohtia. Hankkeen ydintiimin tehtävänkuvat määritellään ennakoivasti jo hankehakemusta koostettaessa, jolloin ne ovat riittävät ja mitoitettu vastaamaan hankkeen tavoitteita. Hankkeen toiminnasta vastaa projektipäällikkö. Ydintiimin muita rooleja on kuntasektorin yhteyshenkilö, hanke-asiantuntijat, maa-urakoinnin sekä verkostoitumisen osaajat sekä mediaviestinnän osaajat.

Leikkipuistohankeella on asukkaiden kokonaisvaltainen tuki, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on vahvassa asemassa. Talkootyövoimaa hyödynnetään mahdollisimman paljon ja toteutukselle nimetään työjohtaja, joka laatii talkootyölistat ja valvoo töiden etenemisen. Kyläyhdistyksen toimijat vastaa talkooväen kahvituksesta ja muonituksesta.

4. Rakennuspaikka

Leikkipuiston rakennuspaikka sijaitsee keskeisellä sijainnilla Piippolan kylätaajamassa, Asukas- ja kulttuuritalon (ent. Piippolan kunnantalo) ja Lamujoen välissä olevalla nurmialueella.

Alue on mukavasti keskellä kylää. Kylän tapahtuma-alueet, kuten Asukas- ja kulttuuritalo sekä urheilukenttä ovat aivan vieressä. Keskeisellä sijainnilla olevaa aluetta on helppo huoltaa ja sijainti näkyvällä paikalla on kylän asukkaille helposti käytettävissä.

Rakennuspaikka on puistomaista nurmialuetta jossa kasvaa joitakin lehtipuita sekä koristepensaita. Kokoa alueella on noin 960m², fasiliteetit ovat lähellä. Alueella on asfalttipohjaista parkkialuetta valmiina ja valaistuksen tuominen puistoon on helposti toteutettavissa, sillä vieressä kulkee valaistu kävelytie. Vesi- ja viemärintikin löytyy viereisistä rakennuksista, toki sellaisille ei ole tarvetta leikkipuistossa, mutta ne mahdollistavat monipuolisen toiminnan alueella sekä hyvät puitteet jatkohankkeiden toteuttamiselle.

Leikkipuiston alueena tämä puistotontti on monipuolinen virkistysalue, vieressä kulkeva joki tuo omaa tunnelmaansa puistoon ja mahdollistaa myös leikkipuiston käytön esim. levähdynpaikkana kanottiretkellä.

4.1. Tontin omistus

Siikalatvan kunta on vuokrannut, Siikalatvan kunnan Piippolan kylässä omistamastaan Könkkölä-tilasta, kiinteistötunnus 791-412-9-78, olevan n. 960m² määräalan leikkipuistohankeelle. Kyläyhdistys vastaa maanvuokrasopimuksella alueesta sekä hakee tarvittavat toiminpideluvat tontille leikkipuiston rakentamista varten. Maan vuokraus sopimus on voimassa 10 vuotta, ja vuokrattava alue luovutetaan vuokralaisen käyttöön vastikkeetta.

5. Hankeen toteuttajat

Hankeen toteuttaja on Piippolan Kyläyhdistys ry, talkootyönä sekä yhteistyössä Siikalatvan kunnan kanssa. Kyläyhdistys on esitellyt leikkipuistohanketta jalkautumalla kylän tapahtumiin, sekä mainostanut hanketta aktiivisesti sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Kylän tapahtumissa on kerrottu hankeen tavoitteesta sekä kerätty talkooväen yhteystietoja talkoolistaan. Leikkipuistohanke on yhteisöllisyyttä ja kylän kehittämistä parhaimmillaan, joten kylän asukkaat ovat olleet erittäin kiinnostuneita hankeesta. Tukemassa hankeen toteutumista ovat myös vahvasti alueen yrittäjät sekä yksityiset toimijat.

6. Aikataulu

Hanke kestää kokonaisuudessaan hankepäättöksen saamisesta, leikkipuiston valmistumiseen, arviolta yhden vuoden ajana. Hankeen aloitus on suunniteltu alkavan 1.9.2023, tai heti hankeen saatua myönteisen hankerahoituspäätöksen ja hankeen toivotaan olevan hanketyöstä vapaa 31.08.2024. Jäljelle jää hankeen osalta kyläyhdistyksen sekä kunnan osuus leikkipuiston kunnossapidosta. Hankeen toteutumisen kannalta aikataulullisesti järkevintä pilkkoa hanke kahdelle kaudelle, syys-talvikausi tehdään perustaa eli hankeen paperitöitä, kilpailutuksia sekä syksyllä tontin pohja-töitä niin pitkälle kuin sääolosuhteet sallivat. Kevät-kesäkausi kootaan puisto avajaisvalmiuteen. Tavoitteena on viettää Piippolan Vaarin Leikkipuiston avajaisia vuoden 2024 kyläpäivillä.

7. Leikkipuiston kalusteet

Leikkipuistoon on valittu leikkivälineet tarjoyspyyntöjensä myötä tehdyn hintavertailun kautta. Leikkipuistoon tulee leikkikeskus jossa kiipeily,-tasapainoilu sekä liukumäki osat, lisäksi puistoon tulee kaksi jousikeinua joista toinen sopii pienemmille ja toinen isommille lapsille. Keinuihin valikoitui linnunpesäkeinu (hämähäkkikeinu) koska se sopii myös erityislapsille sekä kaksi tavallista keinua ja yksi taaperokeinu. Puiston alueelle sijoite-

taan myös hiekkalaatikko ja hiekkakaivuri, piknik-pöytä ja kaksi penkkiä. Puistoaluetta tulee rajaamaan aita, puumateriaaleista toteutettu aita sopii hyvin maalaiskylän ilmeeseen sekä tuo turvallisuutta leikkipuiston alueelle.

8. Leikkivälinehankinnat

Piippolaan on kiintynyt kovasti Piippolan Vaari ja hänen eläimensä. Leikkipuiston ilmeessä pyritään käyttämään seuraavien elementtien toistuvuutta: Maaseutu, maatilan eläimet, koneet ja laitteet. Puu materiaalina, maanläheiset sävyt ja luonto. Tarjouspyyntö kysytään useammalta toimijalta sekä selvitetään myös käytettyjen turvallisuusdirektiivit täyttävien leikkivälineistöjen hankinnan mahdollisuus.

8.1. Leikkipuiston välineiden turva-määritykset

Jokaiselle leikkivälineelle on valmistajan määrittämät putoamiskorkeudet, turva-alueet sekä turvamateriaalien vaatimukset. Leikkivälineiden tuotespesifikaatiot ja asennusoheet toimivat tarkkana ohjenuorana suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Leikkivälineiden koko sekä putoamiskorkeus määrittelevät tarvittavan turva-alueen sekä turva-alustan syvyyden. Turvahakkeen vaatimus on vähintään 30 cm kerros 1-2 m putoamiskorkeudella ja vähintään 40 cm kerros 2-3 m putoamiskorkeudelle. Putoamiskorkeuden ollessa alle metrin, alustana voi olla hiekka/kivituhka, ei tarvetta turvamateriaalille.

Leikkiväline	Putoamiskorkeus	Turva-alue	Turvahake	
Maalaistalo	1470 mm	38,2 m ²	< 40cm	15,3 m ³
Traktori	600 mm	7,5 m ²	0	
Heinäsiirkka	590 mm	8,3 m ²	0	
Hiiri	600 mm	6,3 m ²	0	
Kaivuri	350 mm	7,1 m ²	0	
Linnunpesäkeinu	1400 mm	21,1 m ²	< 30cm	6,33 m ³
Keinuteline	1200 mm	37,4 m ²	< 30cm	11,22 m ³
Leppis	1000 mm	7,4 m ²	< 30cm	2,22 m ³
Hiekkalaatikko	310 mm	32,6 m ²	0	

9. Vaadittavat perustus- ja pohjatyöt

Tontti on nurmialuetta jossa kasvaa lehtipuita sekä koristepensaita. Puut kaadetaan talkootyönä ja pintamaana oleva nurmi kuoritaan pois. Näin maa-ala on huoltovapaa nurmikon hoidosta. Perustustöinä poistetaan pintamaata noin 15cm syvyydestä (n. 200m³), työn suorittaa ostopalveluna kaivinkoneurakoitsija. Urakka on tarjouskilpailutettu. Leikkivälineiden turva-alueiden sekä anturointia vaativien leikkivälineiden paikat kaivetaan vaadittuihin syvyyksiin pienkaivurilla/lapiolla talkootyönä, leikkivälineiden asennusohjeiden määrittelemiin syvyyksiin.

Tontin avauksen jälkeen pohjatyöt, kuten salaojitusoran ja kantavan kerroksen levitys sekä suodatinkankaan asennus tullaan suorittamaan talkootyöllä pienkaivinkoneella sekä lapi- ja käsityövoimin. Pohjatöinä, edellemainittujen lisäksi, on pintakiviaineksen levitys sekä turvahakkeen asennus. Nämä toiminnot suoritetaan talkootyönä kaivinkoneella sekä käsivoimin. Tarvittavat kiviaineshankinnat kilpailutettu niin että rahti- ja toimituskulut sisältyy hintaan.

Nykypäivän turvallisuusasetukset sisältää tarkat pykälät joita leikkipuiston perustuksessa sekä pintamateriaalien valinnassa tulee noudattaa. Kartoitetaan oman kunnan alueella toimittajaa tarvittaville kiviaineksille, kuten perustuksien vaatima sora/sepeli (16-32mm). Kilpailutetaan hankinnat sekä pyritään talkooväen avulla talkootyönä suorittamaan maa-aineksien kuljetus sekä levitys tontille. Pienkaivinkone sekä kuljettaja on jo talkooväessä tiedossa ja mukana toiminnassa, polttoainekulut mahdollisesti ainoa kuluerä.

Turvahakkeelle, (5-30mm), toimittaja löytyi projektityöryhmän kautta, hakkeeseen vaadittava puumateriaali saadaan lahjoituksena, haketus tulee kustannukseksi, työnsuorittajilta on pyydetty tarjoukset hakuteksesta oikeaan seulakokoon.

10. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelmat

Hankeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma on laadittu mahdollisimman realistisesti yleinen hintataso huomioon otettuna. Kustannusarviossa on eriteltyinä kaikki hankinnat, tarvikkeet, toimenpiteet ja muut kustannukset, joita hankkeessa syntyy. Kustannusarvio on tehty hakemuksen teko hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella.

10.1. Hankintojen kilpailuttaminen ja kustannustason selvittäminen

Kaikista hankinnoista on tehty hintaselvitys realistisen budjetin rakentamiseksi. Hankinnoissa joiden arvo on yli 2500 €, on selvitetty alueellinen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetin välityksellä tai tarjouspyynnöin, jolloin selvityksestä on kirjallinen dokumentointi.

11. Hankkeen kokonaiskustannukset tiivistettynä

Piippolan Vaarin Leikkipuisto - hanke

Kustannusarvio

hinnat sis. alv 24%

		talkootyön osuus
Maa-alue sekä kunnallistekniikka	3142	
Perustustyöt	27879	17010
Leikkivälineet	29667,4	2530
Muut kalusteet ja viherrakennus	18383,84	6245
Lopputarkastus	250	

Kokoiskustannus	79322,2	
Leader	51559,46	65 %
Talkoot	26355	
Omarahoitus	1407,48	35 % sis. talkoot

11.2. Eritelty kustannusarvio ja talkootyöt

Laskelma hankkeen kustannuksista perustuu mahdollisimman tarkkaan arviointiin hankkeen eri työvaiheista, materiaalikuluista sekä talkootyön osuuksista. Hankkeen kokonaiskustannus on arviolta noin 79 500€ (alv 24%), josta Leader-rahoituksen osuus on 65% kokonaiskustannuksista.

Talkootyöllä pyritään suorittamaan suurin osa myös konetyötä vaativista työvaiheista. Ainoastaan isompi kaivinkoneurakointia vaativa työ, tontin pohjan avaamisen maansiirto, joudutaan käyttämään ulkopuolista työvoimaa.

Työvälineille ei ole laskettu kuluerää, hankkeen vaatimat työvälineet sekä pientyönkoneet löytyvät kyläyhteison ja talkooväen keskuudesta.

Eriteltyyn kustannusarviointiin on tehty kustannusten osalta tarkkaa hintaselvittelyä, tarjouspyyntöjä paikallisilta sekä valtakunnallisilta toimijoilta. Leikkivälinehankinnat kilpailutettiin kolmen eri toimittajan kautta, tavoitteena oli saada yhteneväinen ja maalaisidylliin sopiva kokonaisuus jossa teemana on selkeä Piippolan Vaarin Leikkipuisto visuaaliselta ilmeeltään. Valintoja tehtiin vertailemalla tarjousten sisältöä, hintaa, ominaisuuksia ja sään kestävyyttä sekä huoltovapautta ajatellen.

Leikkivälinetoimittajaksi valikoitui Lappset joka on suomalainen yritys. Heidän tarjouksensa oli myös edullisin. Lappsetin leikkivälinevalikoimassa oli useita maasedun teemaan sopivia leikkivälineitä jotka eivät ole liian futuristisia. Leikkivälineiden valikoima on monipuolinen, eri ikäisille leikkijöille soveltuva sekä visuaalisesti yhteen sopivia.

Leikkipuiston muut kalusteet kuten esim. puistopenkit ja pöytäryhmä, valinta suoritettiin tarjouksia vertailemalla. Valmistusmaa, materiaali sekä säänkestävyys olivat tärkeimpiä kriteereitä päätöksen teoissa.

11.3. Hankkeen kustannusarvio-taulukko

Piippolan Vaarin Leikkipuisto - hanke

Kustannusarvio - eritelty

hinnot sis. alv 24%

	pinta-ala(m ²) tilavuus(m ³) kpl	yksikköhinta (€/kpl, €/m ² , €/m ³)	Materiaalik ustannus	työtunnit (h) yhteensä	henkilöt työtä (h)	konety ötä (h)	talkoo, konetyö (80€/h)	talkoo, henkilötyö (20€/h)	rahtikulut	kokonaiskus tannus työ sekä materiaalit	
Maa-alue											
Lupa-asiat, toimenpidelupahakemus		110	110							110	
Tontti	1000										
Vaivastus, asennus ja sähkötyöt		3032	3032							3032	3142
Perustustyöt											
Hankkeen alaiset suunnittelutyöt				48	48			960		960	
Laitteiden paikannus, suunnittelutyöt				20	20			400		400	
tontin raivaus				30	20	10	600	400		1000	
Kalvinkonetyöt, pintamaan kuorinta		85	1700	20						1700	
kantojen jyrsintä				6	2	6	360	40		400	
maansiirto, pintamaan kuorinta (m ²)	250			20	8	12	720	160		880	
maansiirto, muut työt				30	15	15	900	300		1200	
maa-ainekset, sora (m ³) salaojituskaivokset	20	12,4	248	12	4	8	480	80		808	
maa-aines, kivituha 0-8 (m ³)	60	18,6	1116	40	10	30	1800	200		3116	
maa-aines, kalliomursake 0-32mm	150	21,08	3162	40	10	30	1800	200		5162	
suoatinkangas	1000	0,5	500	8	8			160	50	710	
maantilvistämisen, täryllätkin vuokraus	1000	150	150	90	20	70	4200	400		4750	
salaojitus, salaojitusputki m	100	5	500	14	4	10	600	80	45	1225	
betonivalut (m ³)	5	54	270	20	10	10	600	200	63	1133	
maa-aines, turvahake 5-30mm (m ³)	70	500	500	25	8	17	1020	160		1680	
rajauspuut, 48*98 painekyllästetty	260	7,5	1950	30	30			600	45	2595	
Turvavaatteiden pohjatyöt				4	2	2	120	40		160	27879
Leikkivälineet											
Leikkikone, maalaistalo	40	11742,8	11742,8	48	48			960		12702,8	
Keinu, kolme keinsapalkkaa	37,4	1829	1829	9	9			180		2009	
Jousikikkulauta, heinäsiikka	8,3	1215,2	1215,2	3	3			60		1275,2	
Jousikeinu, traktori	7,5	1171,8	1171,8	2	2			40		1211,8	
Jousikeinu, hiri	6,3	688,2	688,2	1	1			20		708,2	
Hiekkalaatikkorunko	32,6	775	775	2	2			40		815	
Kalvuri	9,4	3329,4	3329,4	2	2			40		3369,4	
Linnuspaikkeinu	21,1	3038	3038	6	6			120		3158	
Kumilauteistuin	2	124	248	0,25	0,25			5		253	
Turvastuoli	1	297,6	297,6	0,25	0,25			5		302,6	
Leppimökki	7,4	2380,8	2380,8	0,5	0,5			10		2390,8	
Syväperustusjalusta (traktori)	1	223,2	223,2	1,5	1	0,5	30	20		273,2	
Klinterjalusta (hiri)	1	198,4	198,4	2	2			40		238,4	
Turvavaatteiden asennus	32			4	4			80		80	
Leikkivälineiden asennuksen suunnittelutyöt				20	20			400		400	
Loppusiivoustyöt						24		480		480	29667,4
Muut kalusteet ja viherrakennus											
Piknik pöytäryhmä (1kpl)	1	1165,6	1165,6	1				20	100	1285,6	
betonilaatat (pöytä/penkki pohjaksi)	92	1,27	116,84	6	6			120	63	290,84	
Roskiasia, jalusta ja tolppa	2	407	814	1	1			20		834	
Penkki (2kpl)	2	347,2	694,4	1				20	50	764,4	
Puistokyltti	1	148,8	148,8	0,25	0,25			5	50	203,8	
Aidan elementit	34	85	2890	220	220			4400	260	7550	
Kulkuportti	1	129	129							129	
Ajoportti	1	650	650							650	
Tolpat	37	15	555							555	
Tolppien maakilat	37	11	407							407	
Aidan kokoamisen materiaalit		50	50							50	
Portin kiinnikkeet		50	50							50	
Viherrakennus, marjapensas ja istutukset	12	250	250	20	20			400		650	
Istutusmulda	80	160	160	10				200		360	
Kuorikate	9	8	72	20	20			400		472	
Kuusteusta, Piippolan Vaari ja traktori	1	1078,8	1078,8			4		80	130	1288,8	
Ilmoituslaulu	1	756,4	756,4			4		80	45	881,4	
Leikkimökin perustusharkot	4	6	24	1	1			20		44	
Leikkimökki/välinevarasto	3,7	1269	1269	16	12	4	240	240	160	1909	18383,84
lopputarkastus	1		250							250	250
yht			51906,24				13470	12885	1061		79322,24

Talkootyö kone	60 €/h		Kokonaiskustannus	79322,24	79322,24
henkilö	20 €/h		Leader	51550,46	65%
			Talkoot	26355	
			Omerahoitus	1407	35% sis. Talkoot

12. Miten huomioimme kestävän kehityksen periaatteet?

Pyrimme käyttämään kotimaisia materiaaleja, kotimaisia tavarantoimittajia sekä ekologisia materiaaleja. Materiaalihankinnoissa on tehty ratkaisuja joissa materiaalit ovat mahdollisimman pitkäikäisiä, huoltovapaita sekä ekologisia. Leikkipuistolla mahdollistamme kaikille maksuttoman omankylän leikkipuistokokemuksen, jolla luodaan tasavertaisuutta lapsiperheiden keskuuteen sekä mahdollistetaan kotona lasten kanssa oleville vanhemmille kohtaamispaikan kylän pinnassa.

13. Riskianalyysi

Hankeen riskejä analysoidessa ehkä yksi suurin skenaario on kustannusten kasvu vallitsevan maailman tilanteen vuoksi, sellaiseen on hankalaa kovin paljoa etukäteen valmistautua. Osaltaan omarahoitusosuuden kerryttäminen ja varainkeruu on yksi väylä varautua yllättäviin kulueriin. Talkootöiden tiukka aikataulut ja sitoutuminen tuo omat haasteensa joihin tulee osata ennakolta varautua. Aikatauluissa saattaa tulla muutoksia, aikataulut venyy ja sääolosuhteetkin voivat tuoda omia haasteita aikataulussa kiinnipysymiseen.

14. Suunnitelma jatkotoimenpiteistä

Tällä ensimmäisellä isolla hankeella pääsemme sisälle Leader rahoituksen mahdollisuuksiin. Näiden tulevien jatkohankkeiden perustana tulee olemaan hieno yhteistyö sekä vahva tukiverkosto alueellisten toimijoiden kanssa. Kun leikkipuistohanke on viety maaliin on aika avata ideariihi uusille hankkeille kylän vetovoimaisuuden kehittämiseksi.

Paikan kehittämismahdollisuudet ovat rajattomat. Tulevaisuudessa on mahdollista laajentaa puistoa ja luoda ulkokuntoiluvälineille alue. Kohtaamispaikka ulkoliikunnan merkeissä esimerkiksi senioreille suunnattua toimintaa, ohjattua puistoliiikuntaa tai vaikka lasten ja koko

perheen liikuntatapahtumia urheilukentän ollessa leikkipuiston vieressä.

Kenties joku aktiivinen seniori innostuu ryhtymään kylämummiksi tai -vaariksi kylän lapsiperheille. Sellaiseen sosiaaliseen verkostoitumiseen leikkipuisto ja ulkoliikunta-alue mahdollistaisi hyvät puitteet.

Puisto josta hyötyy niin lapsi kuin aikuinenkin, lasten leikkiessä voi vanhemmat treenata lihaskuntoa. Jatkohankkeena ulkokuntosalilaitteet leikkipuiston yhteyteen sekä kesäkahvila vuodelle 2024/2025.